業務用パッケージエアコン・EMSコントローラー間アプリケーション通信インタフェース仕様書 Ver.1.00 reviewsheet

								決議		
番号	章	節	項	項目名	指摘部位	コメント	備考	決定事項	規格書反映者	反映日
1	3			図3-1，図3-2	図中にて『xEMSコントローラ』という表現がされているが，図中以外でxEMSという表現は使われてない。『EMSコントローラ』にした方がよいのでは？			ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.01.11
2	3	1	8	図3-6	図中の室内機，室外機のEPCが削除された値（0x45，0x46）になっている。			ご指摘ありがとうございます。なお、ご指摘いただいていたコメントは、クラスコードのことと認識いたしましたので、該当箇所について0x56、0x57に修正いたします。	SAWG	2017.01.11
3	3	3	1			対象プロパティに「異常発生状態」がありませんがよいですか？		はい。異常発生状態をこのケースで取得することは想定しておりません。	–	–
4	3	3	2			対象プロパティに「異常発生状態」がありませんがよいですか？		はい。異常発生状態をこのケースで取得することは想定しておりません。	–	–
5										
6										
7										

ECHONET Lite 機器認証仕様 認定試験仕様書【業務用空調】業務用パッケージエアコン用 Ver. 1.00 reviewsheet

Confidential ECHONET Consortium

								決議		
番号	章	節	項	項目名	指摘部位	コメント	備考	決定事項	規格書反映者	反映日
1				【PA-PA-A2】ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ	室内機・室外機が一体となっている接続構成2の構成に対応していないように見える。			注釈として、「試験構成2の場合、ノードプロファイルクラスは両方搭載しているものとみなす」という文章を追加いたします。	SAWG	2017.01.11
2	【PA-PA-C1】			C1-016・021	搭載レベル	搭載レベルの※2は不要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。他の機器の試験内容と合わせ、C1-016、C1-021は削除するようにいたします。	SAWG	2017.01.11
3	【PA-PA-C1】			C1-026・027	③続けて②で実施した3つ以下の対象プロパティ(OPC=3)の読み出し要求(ESV=0x62)を実施し、設定値が書き込まれていることを確認すること	異常系なので、「設定値が書き込まれていることを確認すること」は不適切であるものと見受けられます。また、この記述に相当する電文が別紙にありません		他の機器の記載に合わせて、異常系の項目であるC1-026,027は削除します。 これに伴い、C1別紙の該当項目を削除します。	SAWG	2017.1.26
4	【PA-PA-C1】			C1-026・027・029・030	② 現在設定値以外の搭載値を書き込むこと。	異常系なので、この記述は不適切ではないでしょうか。		他の機器の記載に合わせて、異常系の項目であるC1-026,027,029,030は削除します。 これに伴い、C1別紙の該当項目を削除します。	SAWG	2017.1.26
5										
6										
7										

ECHONET Lite 機器認証仕様 認定試験仕様書【業務用空調】EMSコントローラ用 Ver. 1.00 reviewsheet

Confidential ECHONET Consortium

								決議		
番号	章	節	項	項目名	指摘部位	コメント	備考	決定事項	規格書反映者	反映日
1	【PA-EC-B1】			B1-001	「業務用パッケージエアコン室内機に対して」	不要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。削除いたします。	SAWG	2017.01.11
2	【PA-EC-B1】			通知の試験全て	「業務用パッケージエアコン室内機に対して」	「業務用パッケージエアコン室内機からの」ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.01.11
3	【PA-EC-B2】			B2-001	「業務用パッケージエアコン室内機に対して」	不要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。削除いたします。	SAWG	2017.01.11
4	【PA-EC-B2】			通知の試験全て	「業務用パッケージエアコン室内機に対して」	「業務用パッケージエアコン室内機からの」ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.01.11
5	【PA-EC-C1】			C1-013	②EMSコントローラは、業務用パッケージエアコン室内機に対し	「室外機」ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.01.11
6	【PA-EC-C1】			C1-013	<対象プロパティ> ・ 0x83：識別番号（オプション） ・ 0x93：遠隔操作設定(オプション) ・ 0xDF：室外機消費電力制限設定	・ 0x83：識別番号（オプション）はSet対象としては不要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。認証内容の記述を修正いたします。	SAWG	2017.01.11
7	【PA-EC-C1】			C1-013	・0xDF：室外機消費電力制限設定	・ 0xDE：室外機消費電力制限設定 ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.01.11
8	【PA-EC-C1】			書き込み系の試験全て		「各プロパティ内容の値(EDT値)は1バイトであり、現在設定値以外の搭載値を書き込むこと」の文言は不要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。削除いたします。	SAWG	2017.01.11
9	【PA-EC-C1】			C1-012・013		②で遠隔操作設定を必ず含む記述になっていません。「遠隔操作設定を含む2つ以上4つ以下の任意の」とするべきではないですか？		ご指摘ありがとうございます。認証内容の記述を修正いたします。	SAWG	2017.01.11
10	【PA-EC-C1】			C1-012・013		SetのあとにGetで確認するフローは必要ではないですか？（家庭用エアコンではあります）		家庭用エアコンなど機器用の試験内容としては確認が必要ですが、コントローラ用の試験内容としては、Set後にGetで確認する必要はないと考えます。	-	-
11										
12										
13										